Rapport d'exécution de la convention de mandat avec la Région Centre-Val de Loire pour le suivi du programme « lit et levées » dans le cadre du plan Loire III

Le rapport d'exécution 2015 de la convention de mandat avec la Région Centre-Val de Loire pour le suivi du programme « lit et levées » dans le cadre du plan Loire III est produit en annexe, pour information.

Il a vocation à être remis à la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre de la convention de mandat passée avec l'Etablissement, ainsi qu'aux Départements également concernés par les opérations dont il s'agit.

ETABLISSEMENT PUBLIC Loire

■ Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes ■ Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne ■ Villes et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métrople• Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération• Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon ■ SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Reconnu Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB)

Exécution de la convention de mandat de la Région Centre-Val de Loire à l'Etablissement public Loire dans le cadre du plan Loire 2007-2013

Gestion et suivi du programme lit et leuées domaniaux de la Loire
Rapport – Décembre 2015

Exécution de la convention de mandat de la Région Centre-Val de Loire à l'Etablissement public Loire dans le cadre du plan Loire 2007-2013

Gestion et suivi du programme lit et levées domaniaux de la Loire
Rapport – Décembre 2015

SOMMAIRE

I Rappel du contexte 2

II Programmations en cours 3

III Synthèse et conclusions 8

IV Annexes 11

I Rappel du contexte

I.1 Cadre et financement de la mission de l'Etablissement public Loire

Dans le cadre de deux conventions signées en février 2008, la Région Centre-Val de Loire a notamment confié à l'Etablissement public Loire le suivi de la programmation et de l'exécution, au plan administratif, technique et financier, du programme de restauration du lit et de renforcement des levées domaniales de la Loire en région Centre-Val-de-Loire mis en œuvre par les services de l'Etat dans le cadre du plan Loire III.

Ce travail a été assuré jusqu'à fin 2011 dans le cadre d'un volet de l'action de coordination technique pour la réduction du risque d'inondation en Loire moyenne, engagée par l'Etablissement depuis mi 2008. Ce volet a été cofinancé par la Région Centre-Val-de-Loire et les Départements d'Indre-et-Loire, du Loiret, du Loir-et-Cher et du Cher, et par l'Etat (jusqu'en 2010 pour ce dernier).

Les services de l'Etat ne souhaitant plus financer ce suivi, cette mission fait l'objet depuis le 1er janvier 2012 d'une opération spécifique dans le cadre du plan Loire III, cofinancée uniquement par les collectivités susmentionnées (Département du Loiret jusqu'en 2013).

La présentation du présent rapport s'accompagne de l'indication que, le bouclage du plan de financement de cette opération n'étant plus assuré, il ne peut être envisagé la poursuite de cette dernière dans le prolongement du plan Loire III, arrivé à son terme au demeurant.

I.2 Cadre financier du programme lit et levées 2007-2013

En se basant sur le programme prévisionnel initial (programme « ferme ») de 31,7M€ proposé par l'Etat au démarrage de la troisième phase du plan Loire, la Région Centre-Val-de-Loire a prévu une participation à ce programme à hauteur de 11 M€ sur la période correspondante (avec une participation de 33,33% pour les opérations relatives aux levées et de 40% pour les opérations relatives au lit). La part de cofinancement prévue des quatre Départements concernés est de 8,5 M€ (33,33% de participation sur les levées) et celle de l'Etat de 12,2 M€ (33,34% pour les levées et 60% pour le lit).

Depuis 2011, il est proposé de labelliser des opérations de renforcement des levées domaniales du plan Loire **au titre du Plan de Submersions Rapides**. Ce plan prévoit notamment une mobilisation du FPRNM (Fonds Barnier) à un taux d'intervention de 40%, le FPRNM pouvant alors intervenir en substitution de la participation de l'Etat (au taux actuel de 33%), voire en complément de ces crédits budgétaires, ce qui allège plus significativement le taux de participation des collectivités, avec un plan de financement : 40% FPRNM, 20% Etat, 20% Région et 20% Départements. Ce dispositif permet en outre à l'Etat de proposer plus d'opérations à réaliser d'ici la fin du Plan Loire III tout en compensant un manque de crédits budgétaires.

Au total, **13 opérations** de renforcement de levées ont pu bénéficier de ce dispositif dont **1 en 2011** (LEV 45-26 « Melleray »), **5 en 2012** (LEV 37-1 « Amboise », LEV 41-4 « Veuves », LEV 45-27 « Jargeau amont », LEV 45-11 « Bou et Chécy », LEV 45-28 « Sully-sur-Loire amont »), **5 en 2013** (LEV 18-6 « Cours-les-Barres et Herry », LEV 37-2 ET 3 « Tours amont 1ère phase», LEV 37-15 « Saint-Genough », LEV 37-16 « Géotechnique Tours amont » et LEV 45-12 « Mareau-aux-Prés »), **1 en 2014** (LEV 45-39958 « Les Prouteaux ») et **1 en 2015** (LEV 37-40078 « Authion »).

Il est à noter que le plan de financement initial n'a été appliqué que pour les premières opérations, l'Etat ayant progressivement substitué le FPRNM à ses crédits budgétaires, avec un plan de financement 60% FPRNM, 20% Région et 20% Départements. Au cours des dernières années, le taux d'intervention du Fonds Barnier a pu être encore supérieur sur certaines opérations (pouvant atteindre 90%).

A signaler également que les deux opérations d'étude de vals portées par l'EP Loire (LEV 18-7 « Etude Cher-Nièvre » et LEV 45-19 « Etude du Giennois ») ont bénéficié d'un cofinancement du FEDER à hauteur de 40% au titre du Programme opérationnel plurirégional Loire.

II Programmations en cours

II.1 Programmations 2007-2008

Ces deux premières années de programmation comportent **16 opérations** programmées entre octobre 2007 et juin 2008, pour un **montant total de 9,135 M€** très inférieur au montant prévisionnel initial du programme « ferme » estimé à 14,735 M€ :

- 9 opérations concernent des travaux et études sur les levées programmés pour un montant de 7,215 M€,
- 7 opérations concernent des travaux et études sur le lit programmés pour un montant de 1,920 M€.

Le report et l'ajustement de certaines opérations concernant le Cher et l'Indre-et-Loire ont conduit à réviser le montant de cette programmation à la baisse en 2009 (8,135 M€). De nouveaux ajustements intervenus au premier semestre 2011 sur deux opérations et en 2013 sur une opération ont conduit à de nouvelles réductions du montant total de cette programmation à hauteur de **7,465 M€** soit une **participation de la Région Centre-Val de Loire de 2,589 M€**.

En tenant compte du **montant effectif des opérations soldées**, le montant de la programmation 2007-2008 s'élève à ce jour à **7,016 M€ pour une participation de la Région Centre-Val de Loire de 2,433 M€**.

De 2008 à 2015, un cumul de **2,404 M€ de fonds de concours** correspondant à la participation de la Région Centre-Val de Loire a été versé à l'Etat par l'Etablissement public Loire, soit **93% du montant conventionné** avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par ses services, le montant de réalisation de cette programmation au 31/12/2014 s'élève à **6,921 M€** (contre 6,713 M€ fin 2013), soit un taux de mandatement de l'Etat de **93%** (contre 90% fin 2013).

Sur cette programmation, **14 opérations** sont **achevées physiquement et soldées du point de vue technique à ce jour**.

Deux opérations ont été soldées techniquement et comptablement en 2015. Il s'agit des opérations LIT 41-1 et LEV 41-3 et 4 réalisées dans le Loir-et-Cher.

Par ailleurs, les opérations LEV 37-9 et LIT 45-1 et 3 n'ayant pas évolué depuis 2012, ont été clôturées comptablement sans avoir pu être achevées, conformément à la réglementation. Compte tenu des fonds de concours déjà versés, le « trop versé » de ces 2 opérations a fait l'objet de l'émission de titres de recettes par l'Etablissement à l'Etat (avenants prévoyant le remboursement signés en 2014), dans l'attente d'un remboursement total de 10 149,88 € prévu avant fin 2015 mais non perçu à ce jour par l'Etablissement.

Pour l'opération LEV 37-9, le trop versé de la Région Centre-Val de Loire a fait l'objet d'un remboursement par l'Etablissement sous la forme d'un titre en 2015 d'un montant moindre sur ce programme (réduction de 7 915,98 €). Ce type d'ajustement n'a pas été possible pour l'opération LIT 45-1 et 3, le montant de l'échéance 2015 du programme n'étant pas assez important pour permettre le remboursement du trop versé de cette opération (2 233,90 €). Celui-ci fera donc l'objet d'un remboursement par l'Etablissement.

Deux opérations de ce programme restent à achever. Il s'agit des opérations d'études LEV 18-1 et LIT 45-4, qui ont fait l'objet d'avenants en 2015 afin de reporter leur solde à 2016.

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2007-2008 est présenté en annexe 1 de ce rapport.

II.2 Programmation 2009

Cette 3ème année de programmation comprend **9 opérations** programmées entre janvier et octobre 2009, pour un **montant total de 5,8 M€** et une **participation de la Région Centre-Val de Loire de 1,973 M€** :

- 7 opérations concernent des travaux et études sur les levées pour un montant de 5,2 M€,
- 2 opérations concernent des travaux et études sur le lit pour un montant de 0,6 M€.

Sur les 14 opérations initialement prévues pour cette programmation, 4 ont été reportées et une annulée en octobre 2009.

Les ajustements intervenus depuis 2011, avec notamment la modification et l'intégration d'une partie de l'opération LEV 37-2 dans un projet global LEV 37-2 ET 3 « Tours amont 1ère phase » programmé en 2013, ont conduit à une réduction du montant total de cette programmation à hauteur de **3,296 M€** au lieu de 5,8 M€ et une **participation de la Région Centre-Val de Loire** de **1,138 M€**.

En tenant compte du **montant effectif des opérations soldées**, le montant de la programmation 2009 s'élève à ce jour à **3,104 M€ pour une participation de la Région Centre-Val de Loire de 1,074 M€**.

De 2009 à 2015, un cumul de **1,063 M€ de fonds de concours** correspondant à la participation de la Région Centre-Val-de-Loire a été versé à l'Etat par l'Etablissement public Loire, soit **93% du montant conventionné** avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par ses services, le montant de réalisation de cette programmation au 31/12/2014 s'élève à **3,072 M€** (contre 2,815 M€ fin 2013), soit un taux de mandatement de l'Etat de 93**%** (contre 85% fin 2013).

Sur cette programmation, les **9 opérations** sont **achevées physiquement à ce jour** dont 2 opérations non soldées comptablement.

L'opération LIT 37-1 en Indre-et-Loire, qui n'a pu être soldée comptablement par l'Etat a fait l'objet d'un avenant en 2015 afin de reporter le paiement de son solde à 2016. Pour l'opération LEV 45-23, l'Etablissement est en attente d'un titre de réduction de l'Etat et d'un remboursement pour un montant de 7 127,47 €, montant ayant fait l'objet d'un titre de recettes.

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2009 est présenté en annexe 2 de ce rapport.

II.3 Programmation 2010

Cette 4ème année de programmation comprend **12 opérations** (9 opérations programmées en juin 2010 et 3 en octobre) pour un **montant total de 6,918 M€** et une **participation de la Région Centre-Val de Loire de 2,395 M€** :

- 8 opérations concernent des travaux et études sur les levées pour un montant de 4,118 M€, dont une étude de val (LEV 18-7) sous maitrise d'ouvrage de l'EP Loire également financée par le FEDER (plan de financement : 40% FEDER, 30% Etat, 15% Région Centre-Val-de-Loire et 15% Département du Cher),
- 4 opérations concernent des travaux sur le lit pour un montant de 2,8 M€.

Suite à l'augmentation du coût de l'opération LEV 45-3 (+36%) en 2011, à la diminution du montant de l'opération LEV 45-16 à 18 (-45%) en 2012, de l'opération LIT 45-3 (-47%) en 2013 et à la modification de l'opération LEV 37-3 dont les suites ont été intégrées dans un projet global en 2013 (dans l'opération LEV 37-2 ET 3 « Tours amont 1ère phase » + LEV 37-15 « Saint-Genouph »), le montant total de cette programmation a été porté à **5,157 M€** au lieu de 6,918M€ et la **participation de la Région Centre-Val de Loire** à **1,754 M€**.

En tenant compte du **montant effectif des opérations soldées**, le montant de la programmation 2010 s'élève à ce jour à **4,951 M€ pour une participation de la Région Centre-val-de-Loire de 1,688 M€**.

De 2010 à 2015, un cumul de **1,602 M€ de fonds de concours** correspondant à la participation de la Région Centre-Val-de-Loire a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **96%** (contre 93% en 2014) **du montant conventionné** avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par ses services, le montant de réalisation de cette programmation au 31/12/2014 s'élève à **4,857 M€** (contre 4,528 M€ fin 2013), soit un taux de mandatement de **94%** (contre 88% fin 2013).

Sur cette programmation, **11 opérations** sont **achevées physiquement et soldées à ce jour**.

Seule l'opération LEV 45-7 n'est pas soldée. Cette opération, en sous-réalisation, doit être clôturée et faire l'objet d'un remboursement du trop versé par l'Etat (montant non déterminé en fin d'année 2015).

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2010 est présenté en annexe 3 de ce rapport.

II.4 Programmation 2011

Cette 5ème année de programmation comprend **9 opérations** programmées en juin 2011 pour un **montant total de 3,735 M€** et une **participation de la Région Centre-Val de Loire de 1,265 M€** :

- 8 opérations concernent des travaux et études sur les levées pour un montant de 3,435 M€,
- 1 opération concerne des travaux de restauration du lit (en Indre-et-Loire) pour un montant de 0,300 M€.

Le montant de cette programmation a été revu à la baisse pour tenir compte des 2 ajustements intervenus en 2012 et 2013 sur le montant de l'opération LEV 45-26 (-38%), ce qui porte la programmation à **3,395 M€** et la **participation de la Région Centre-Val de Loire** à **1,078 M€**.

En tenant compte du **montant effectif des opérations soldées**, le montant de la programmation 2011 s'élève à ce jour à **3,132 M€ pour une participation de la Région Centre-Val de Loire de 0,988 M€**.

De 2011 à 2015, un cumul de **0,989 M€ de fonds de concours** correspondant à la participation de la Région Centre-Val-de-Loire a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **92%** (contre 87% en 2014) **du montant conventionné** avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par ses services, le montant de réalisation de cette programmation au 31/12/2014 s'élève à **3,132 M€** (contre 2,659 M€ fin 2013), soit un taux de mandatement de l'Etat de **92%** (contre 78% fin 2013).

Sur cette programmation, les **9 opérations** sont **achevées physiquement à ce jour dont 6** sont **soldées comptablement**, les 3 opérations LIT 37-2, LEV 45-6 et LEV 45-25 ayant fait l'objet d'un solde en 2015.

L'opération achevée LEV 37-14 n'a pu être soldée et a fait l'objet d'un avenant en 2015 afin de reporter le paiement de son solde à 2016. Pour l'opération LEV 18-2 et 3, l'Etablissement est en attente d'un titre de réduction de l'Etat. Enfin l'opération LEV 37-8 n'ayant pas été mise en œuvre, elle a été clôturée comptablement sans avoir pu être réalisée, conformément à la réglementation. Compte tenu des fonds de concours déjà versés, le « trop versé » à rembourser par l'Etat a fait l'objet de l'émission d'un titre de recettes par l'Etablissement, dans l'attente d'un remboursement de l'Etat, prévu avant fin 2015 par avenant (mais non versé à ce jour). Un ajustement comptable a cependant été effectué en 2015 pour le remboursement du trop versé de la Région Centre-Val de Loire par l'Etablissement sur cette opération sous la forme d'un titre d'un montant réduit de 49 254,41 €.

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2011 est présenté en annexe 4 de ce rapport.

II.5 Programmation 2012

Cette 6ème année de programmation comprend **10 opérations** (1 programmée en février 2012, 4 en juin 2012 et 5 en octobre 2012) pour un **montant total de 7,760 M€** et une **participation de la Région Centre-Val de Loire de 1,779 M€** :

- 7 opérations concernent des travaux et études sur les levées pour un montant de 7,060 M€,
- 3 opérations concernent des travaux sur le lit pour un montant de 0,7 M€.

Suite à la réduction significative (- 40%) du montant prévisionnel de l'opération LEV 41-4 en 2014, le montant de cette programmation s'élève à **6,860 M€** pour une **participation de la Région Centre-Val de Loire de 1,599 M€**.

De 2012 à 2015, un cumul de **1,242 M€ de fonds de concours** correspondant à la participation de la Région Centre-Val-de-Loire a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **78%** (contre 68% en 2014) **du montant conventionné** avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par ses services, le montant de réalisation de cette programmation au 31/12/2014 s'élève à **5,333 M€** (contre 2,965 M€ fin 2014), soit un taux de mandatement de l'Etat de **78%** (contre 43% fin 2014).

Sur cette programmation, **6 opérations** sont **achevées physiquement et soldées**. Il s'agit des opérations LIT 18-4, LEV 37-13, LIT 37-2, LEV 41-5, LEV 45-11 et LIT 45-5.

Les 4 dernières opérations qui n'ont pu être soldées (LEV 41-4, LEV 45-27, LEV 45-28 et LEV 37-1) ont fait l'objet d'avenants en 2015 pour reporter leur solde à 2016.

Le tableau détaillé des opérations programmées en 2012 est présenté en annexe 5 de ce rapport.

II.6 Programmation 2013

Cette 7ème année de programmation comprend **7 opérations** (5 programmées en juin 2013 et 2 en octobre) pour un **montant total de 8,782 M€** et une **participation de la Région Centre-Val de Loire de 1,709 M€** :

- 5 opérations concernent des travaux et études sur les levées programmées pour un montant de 8,412 M€, dont une étude de val (LEV 45-19 « Giennois ») sous maitrise d'ouvrage de l'EP Loire également financée par le FEDER dans le cadre du POP Loire (plan de financement : 40% FEDER, 45% Région Centre-Val-de-Loire et 15% Département du Loiret),
- 2 opérations concernent les travaux de restauration du lit programmées pour un montant de 0,370 M€.

Compte tenu des sommes déjà versées par la Région sur 2 opérations antérieures (LEV 37-2 de 2009 et LEV 37-3 de 2010) qui ont fait l'objet d'une modification et dont les suites ont été intégrées dans un projet global en 2013 (l'opération LEV 37-2 ET 3 « Tours amont 1ère phase » + LEV 37-15 « Saint-Genouph »), la participation résiduelle de la Région Centre-Val de Loire à cette programmation est de 1,032 M€.

De 2013 à 2015, un montant total de **1,412 M€ de fonds de concours** correspondant à la participation de la Région Centre-Val de Loire a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **82%** (contre 79% en 2014) **du montant conventionné** avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par ses services, le montant de réalisation de cette programmation au 31/12/2014 s'élève à **2,468 M€** (contre 0,878 M€ fin 2013), soit un taux de mandatement de l'Etat de **28%** (contre 10% fin 2013).

Sur cette programmation, **2 opérations** sont **achevées physiquement et soldées**. Il s'agit des opérations LEV 45-19 (sous maitrise d'ouvrage EP Loire) et LIT 18-2.

Les 4 opérations LEV 18-6, LEV 37-16, LEV 45-12 et LIT 45-5 ont fait l'objet d'avenants en 2015 pour reporter leur solde à 2016.

Le tableau détaillé des opérations programmées en 2013 est présenté en annexe 6 de ce rapport.

II.7 Programmations 2014-2015

Dans l'optique de ne pas perdre le bénéfice des crédits disponibles de la Région Centre-Val de Loire et d'éviter une année « blanche » dans l'attente d'un éventuel plan Loire IV, **5 opérations** ont été **proposées** aux cofinanceurs pour une 8ème et dernière année de programmation en 2014. **4** d'entre-elles ont finalement été **validées** au comité d'octobre 2014, l'opération LEV 37-39952 « Berthenay » ayant été ajournée au profit d'une opération jugée plus prioritaire de renforcement de la levée du val d'Authion. Cette toute dernière opération, d'études et de travaux de renforcement de pieds de la levée de l'Authion en Indre-et Loire (LEV 37-40078) a été validée par le Comité de programmation du 10 juillet 2015 et fait l'objet d'une convention signée le 24 novembre 2015.

Le **montant total** de ces 5 opérations s'élève à **2,780 M€** et la **participation de la Région Centre-Val de Loire** est **de 0,542 M€** :

- 2 opérations d'étude et de travaux sur les levées programmées pour un montant de 2,2 M€ ;
- 3 opérations de travaux de restauration du lit programmées pour un montant de 0,580 M€.

Fin 2015, un montant total de **0,280 M€ de fonds de concours** correspondant à la participation de la Région Centre-Val de Loire a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **52% du montant conventionné** avec l'Etat.

Compte tenu des informations transmises par les services de l'Etat, cette programmation n'a pas fait l'objet de mandatement en 2014.

Les 4 opérations programmées en 2014 ont fait l'objet d'avenants en 2015 pour avancer l'échéance initialement prévue en 2017 à fin 2016.

La dernière opération du programme 2007-2013 (LEV 37-40078) programmée en 2015 prévoit un solde en 2017.

Le tableau détaillé des opérations programmées en 2014-2015 est présenté en annexe 7 de ce rapport.

III Synthèse et conclusions

Entre octobre 2007 et juillet 2015, **68 opérations** ont été programmées pour un montant total conventionné actualisé de **37,734 M€**, supérieur à la maquette initiale du programme 2007-2013 d'un montant de 31,72 M€, compte tenu du financement par le FPRNM (Fonds Barnier) de certaines opérations à partir de 2011 au titre du PSR. La **participation** actualisée correspondante **de la Région Centre-Val de Loire** pour ces 68 opérations est de **10,410 M€** sur une enveloppe de 11 M€ prévue initialement.

A l'issue de la mise en œuvre du plan Loire III, ce volume de programmation peut être considéré comme satisfaisant, même s'il est à relever de nombreux ajustements dans la réalisation des opérations qui concernent non plus uniquement le montant ou le délai de réalisation mais, fait nouveau depuis 2012, l'objet et la nature des opérations proposés pour modification (élargissement d'opération d'études à des travaux de restauration du lit notamment). Il est à noter que ces évolutions rendent particulièrement contraignant le suivi administratif, technique et financier pour bon nombre d'opérations.

C'est dans ce contexte que l'Etablissement a souligné la nécessité de pouvoir disposer de toutes les informations utiles (nature exacte des opérations, descriptif des travaux, intérêt des opérations, lieu des travaux, avant-projet…) pour apprécier le contenu et le montant de ces opérations ainsi que leur niveau de préparation, émettre un avis éclairé sur les propositions de l'Etat aux collectivités et assurer le suivi des évolutions éventuelles proposées et des réalisations.

Comme cela a pu être constaté depuis 2009, les ajustements réalisés ont eu notamment pour conséquence, comme l'illustre le tableau ci-après, le report de la programmation d'opérations bien au-delà de l'année 2011, contrairement à l'échéancier du programme initial.

Evolution du montant global des programmations annuelles

Programmations	Programme initial en 2007	Situation Avril 2009	Situation Janvier 2010	Situation Juillet 2011	Situation Juillet 2012	Situation Juin 2013	Situation Décembre 2014	Situation Décembre 2015
2007-2008	*14,735 M€*	8,135 M€	8,135 M€	7,615 M€	7,615 M€	7,465 M€	7,465 M€	7,465 M€
2009	*7,475 M€*	*9,710 M€*	5,800 M€	5,500 M€	5,500 M€	3,990 M€	3,295 M€	3,296 M€
2010	*8,110 M€*	*11,310 M€*	*4,940 M€*	6,918 M€	7,168 M€	6,968 M€	5,157 M€	5,157 M€
2011	*1,400 M€*	*2,600 M€*	*12,525 M€*	3,835 M€	3,545 M€	3,395 M€	3,395 M€	3,395 M€
2012	-	*0,300 M€*		*8,000 M€*	*7,760 M€*	7,760 M€	6,860 M€	6,860 M€
2013	-	-	-	-	*3,600 M€*	*8,220 M€*	8,782 M€	8,782 M€
2014-2015	-	-	-	-	-	-	1,580 M€	2,780 M€
Total programme	**31,720 M€**	**32,055 M€**	**31,400 M€**	**31,870 M€**	**35,188 M€**	**37,798M€**	**36,534M€**	**37,734M€**

(*) Les montants annuels des programmations affichés en italique correspondent à des valeurs prévisionnelles.

L'analyse des programmations annuelles montre un avancement d'ensemble globalement correct pour chacune d'entre-elles. On observe cependant à l'intérieur de ces programmations des disparités importantes dans la réalisation des opérations, certaines étant achevées relativement rapidement, d'autres rencontrant des difficultés ou ayant à peine démarré (études de restauration du lit ou création de chemins de services notamment), avec l'apparition depuis 2014 d'un risque de clôtures comptables pour les opérations en stagnation. Il apparaît alors que ces clôtures d'opérations induisent des « trop versés » de fonds de concours difficilement récupérables par la suite, et pas encore remboursés par l'Etat fin 2015.

On constate également, en cours de réalisation, des ajustements parfois nécessaires dans les montants, voire dans le contenu de certaines opérations programmées. Par ailleurs des opérations ont été reportées parfois à plusieurs reprises et de nouvelles opérations non prévues initialement ont été proposées en remplacement. A noter en particulier la non programmation de 3 études de vals (LEV 37-10 et 11, LEV 37-12, LEV 41-1) parmi les 6 initialement prévues.

On peut également noter des disparités dans la programmation et la réalisation des opérations d'un département à l'autre, comme le montre le graphique ci-après.

Ainsi fin 2015, le taux de programmation par rapport au montant des opérations prévues dans la convention d'application du CPIER est seulement de 61% dans le Loir-et-Cher, de 98% dans le Cher, et de 138% en Indre-et-Loire et dans le Loiret.

Dans le département du Loir-et-Cher, la sous-programmation constatée (-39%) est due notamment à la surestimation en début de programme du montant d'opérations. Pour les départements d'Indre-et-Loire et du Loiret, la sur-programmation constatée (+38%) est liée essentiellement à la programmation d'opérations supplémentaires financées pour une part importante par le FPRNM (Fonds Barnier).



Fin décembre 2014, sur la base des seules informations transmises par les services de l'Etat, le taux de réalisation des opérations par rapport aux montants programmés (éventuellement réajustés suite à avenants) est de 57% en Indre-et-Loire, 70% dans le Cher, 74% dans le Loiret et 92% dans le Loir-et-Cher.

Le faible taux de réalisation constaté en Indre-et-Loire (21 opérations) s'explique principalement par le faible avancement ou la mise en œuvre tardive de 5 opérations (LEV 37-8, LEV37-2 et 3+LEV37-15, LEV 37-16, LEV 37-40078, LIT 37-2 travaux 2015) dont 4 ont été programmées entre 2013 et 2015. Le montant programmé de ces 4 opérations s'élève à 6,852 M€ pour un montant réalisé de 0,9M€.

Dans le département du Cher (11 opérations), le taux de réalisation moyen constaté est dû principalement au faible avancement ou la programmation tardive de 3 opérations (LEV 18-1, LEV 18-6 et LIT 18-39961).

Dans le département du Loiret (28 opérations), le taux de réalisation moyen constaté est à imputer d'une part à une surévaluation importante du montant de certaines opérations en programmation (pour 4 d'entre elles, le montant programmé éventuellement réajusté par avenant s'élève à 2,10 M€ pour une réalisation effective de 1,28 M€, soit -39%), d'autre part à un faible avancement ou à la programmation tardive de 8 opérations (LEV 45-7, LEV 45-27, LEV 45-28, LEV 45-12, LEV 45-39958, LIT 45-4, LIT 45-5 travaux 2014 et LIT 45-5 travaux 2015).

Enfin le taux de réalisation avancé constaté pour l'ensemble des opérations du Loir-et-Cher (8 opérations) est à relier à l'ajustement important du montant programmé d'opérations en cours de programme (LEV41-4 notamment programmée pour 2,2M€ et ajustée à 1,3M€ ensuite), et à la non programmation d'opérations nouvelles après 2012.

Ces éléments d'analyse seront éventuellement à nuancer, sur la base des informations qui pourront être transmises par les services de l'Etat, courant 2016, sur l'état d'avancement des réalisations au 31 décembre 2015.

En conclusion, on peut constater fin 2015 que sur les 68 opérations programmées entre 2007 et 2015 :

- 45 sont achevées physiquement et comptablement (66 %) ;
- 5 sont achevées physiquement mais attendent un remboursement de l'Etat (LEV 37-9, LEV 37-8, LEV 45-23, LIT 45-1 et 3, LEV 45-7, soit 7%) ;
- 18 sont encore en cours (26%).

L'achèvement et le solde des dernières opérations de ce programme devraient, conformément aux conventions signées, intervenir d'ici 2017.

Malgré une programmation financière plutôt satisfaisante, on note donc un certain retard dans la réalisation globale. Au plan qualitatif, les résultats des premières études de dangers des levées domaniales réalisées par ailleurs depuis 2012 font apparaître que ces ouvrages disposent de niveaux de sureté relativement bas, inférieurs à leur niveau de protection (crête de digue), ce qui pourrait être considéré comme révélant un décalage entre les défis à relever et les moyens mobilisés.

Conformément à ce qui avait été indiqué dans le dernier rapport d'exécution de 2014, l'ensemble des éléments qui précèdent pourrait plaider en faveur de la réalisation d'une analyse ou d'une évaluation beaucoup plus qualitative de l'évolution de la programmation des opérations de restauration du lit et de renforcement des levées, telle que constatée à ce jour.

IV Annexes

Annexe 1 : Tableau de suivi programmations 2007-2008

Annexe 2 : Tableau de suivi programmation 2009

Annexe 3 : Tableau de suivi programmation 2010

Annexe 4 : Tableau de suivi programmation 2011

Annexe 5 : Tableau de suivi programmation 2012

Annexe 6 : Tableau de suivi programmation 2013

Annexe 7 : Tableau de suivi programmations 2014-2015

Annexe 8 : Synthèse des opérations pour le département du Cher

Annexe 9 : Synthèse des opérations pour le département d'Indre-et-Loire

Annexe 10 : Synthèse des opérations pour le département du Loir-et-Cher

Annexe 11 : Synthèse des opérations pour le département du Loiret

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

PROGRAMMATIONS 2007-2008

Synthèse

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 18-1	Etudes de maturation sur les levées	2008	2007-2008	31541	160 000,00 €	160 000,00 €	110 048,44 €	160 000,00 €	53 328,00 €	53 328,00 €	53 328,00 €	45 329,00 €
LEV 18-4	Déboisement des levées	2008	2007-2008	31545	700 000,00 €	700 000,00 €	666 474,01 €	**666 474,01 €**	233 310,00 €	233 310,00 €	**222 135,79 €**	**222 135,79 €**
LIT 18-1	Etudes de maturation relatives à la restauration du lit	2008	2007-2008	31548	120 000,00 €	120 000,00 €	121 825,00 €	**120 000,00 €**	48 000,00 €	48 000,00 €	**48 000,00 €**	**48 000,00 €**
LIT 18-3	Travaux de restauration du lit de la Loire à la Charité-sur-Loire et la Chapelle-Montlinard	2008	2007-2008	30754	500 000,00 €	100 000,00 €	97 718,55 €	**97 718,55 €**	200 000,00 €	40 000,00 €	**39 087,42 €**	**39 087,42 €**
LEV 37-4 à 8	Etudes de maturation relatives aux levées	2008	2007-2008	37203	1 030 000,00 €	1 030 000,00 €	1 030 000,00 €	**1 030 000,00 €**	343 299,00 €	343 299,00 €	**343 299,00 €**	**343 299,00 €**
LEV 37-9	Lutte contre les animaux fouisseurs	2008	2007-2008	30751	550 000,00 €	550 000,00 €	443 753,44 €	**443 753,44 €**	183 315,00 €	183 315,00 €	**147 903,19 €**	**147 903,19 €**
LIT 37-2	Travaux de restauration du lit de la Loire - travaux 2009	2008	2007-2008	31550	300 000,00 €	300 000,00 €	278 126,99 €	**278 126,99 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**111 250,80 €**	**111 250,80 €**
LEV 41-3 et 4	Etudes de maturation sur les levées	2008	2007-2008	31551	450 000,00 €	280 000,00 €	279 124,09 €	**279 124,09 €**	149 985,00 €	93 324,00 €	**93 032,06 €**	**93 032,06 €**
LEV 41-5	Création de chemins de service	2008	2007-2008	31552	400 000,00 €	400 000,00 €	398 236,40 €	**398 236,40 €**	133 320,00 €	133 320,00 €	**132 732,19 €**	**132 732,19 €**
LIT 41-1	Etude globale de restauration du lit	2008	2007-2008	31553	100 000,00 €	100 000,00 €	87 908,79 €	**100 000,00 €**	40 000,00 €	40 000,00 €	**39 666,34 €**	**39 666,34 €**
LEV 45-1	Renforcement de la levée de Sandillon	2007	2007-2008	31536	2 600 000,00 €	2 000 000,00 €	1 911 546,61 €	**1 911 546,61 €**	866 580,00 €	666 600,00 €	**637 118,49 €**	**637 118,49 €**
LEV 45-2 à 7	Etudes de maturation relatives aux levées	2007	2007-2008	31534	325 000,00 €	325 000,00 €	325 000,00 €	**325 000,00 €**	108 322,50 €	108 322,50 €	**108 322,50 €**	**108 322,50 €**
LEV 45-20	Etude des vals de l'Orléanais	2008	2007-2008	31554	1 000 000,00 €	500 000,00 €	370 140,80 €	**371 689,43 €**	333 300,00 €	166 650,00 €	**123 367,93 €**	**123 884,09 €**
LIT 45-1 et 3	Etude globale de restauration du lit et étude du duit St Charles à Olréans	2007	2007-2008	31539	400 000,00 €	400 000,00 €	334 415,24 €	**334 415,24 €**	160 000,00 €	160 000,00 €	133 766,10 €	136 000,00 €
LIT 45-4	Etude de restauration du lit à Ousson-Châtillon	2008	2007-2008	31556	200 000,00 €	200 000,00 €	167 023,76 €	200 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	48 000,00 €
LIT 45-5	Travaux de restauration du lit	2008	2007-2008	31557	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	**300 000,00 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**120 000,00 €**	**120 000,00 €**
Opérations soldées			**Totaux :**		**9 135 000 €**	**7 465 000 €**	**6 921 342 €**	**7 016 085 €**	**3 172 760 €**	**2 589 469 €**	**2 433 010 €**	**2 395 761 €**

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

PROGRAMMATION 2009

Synthèse

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 18-5	Renforcement levées Espagne	2009	2009	32057	820 000,00 €	520 000,00 €	499 731,67 €	**499 731,67 €**	273 306,00 €	173 316,00 €	**166 560,57 €**	**166 560,57 €**
LEV 37-2	Renforcement levées à Montlouis	2009	2009	32058	2 700 000,00 €	595 700,00 €	595 770,54 €	**595 770,54 €**	899 910,00 €	198 546,81 €	**198 546,81 €**	**198 546,81 €**
LEV 37-13	Aménagement de bouchure, vannes et clapets	2009	2009	32552	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	**200 000,00 €**	66 660,00 €	66 660,00 €	**66 660,00 €**	**66 660,00 €**
LIT 37-1	Etude restauration lit	2009	2009	32060	300 000,00 €	300 000,00 €	267 426,05 €	300 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	102 000,00 €
LIT 37-2	Restauration du lit	2009	2009	32551	300 000,00 €	300 000,00 €	292 810,22 €	**292 810,22 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**117 124,09 €**	**117 124,09 €**
LEV 45-8 à 14	Etude de maturation II	2009	2009	32061	330 000,00 €	330 000,00 €	330 935,69 €	**330 000,00 €**	109 989,00 €	109 989,00 €	**109 989,00 €**	**109 989,00 €**
LEV 45-2	Renforcement pied de levée Rio (1ere phase)	2009	2009	32557	150 000,00 €	150 000,00 €	90 243,02 €	**90 243,02 €**	49 995,00 €	49 995,00 €	**30 078,00 €**	**30 078,00 €**
LEV 45-5	Renforcement voile étanche Saint-Père-sur-Loire	2009	2009	32558	850 000,00 €	750 000,00 €	741 962,96 €	**741 962,96 €**	283 305,00 €	249 975,00 €	**247 296,25 €**	**247 296,25 €**
LEV 45-23	Renforcement pied de levées à Germigny	2009	2009	32561	150 000,00 €	150 000,00 €	53 622,96 €	**53 622,96 €**	49 995,00 €	49 995,00 €	**17 872,86 €**	**17 872,86 €**
Opérations soldées			**Totaux :**		**5 800 000 €**	**3 295 700 €**	**3 072 503 €**	**3 104 141 €**	**1 973 160 €**	**1 138 477 €**	**1 074 128 €**	**1 056 128 €**

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

PROGRAMMATION 2010

Synthèse

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 18-7	Etudes des vals du Cher (MO EP Loire)	juin 2010	2010	34158	533 333,00 €	533 333,00 €	487 212,81 €	**487 212,81 €**	79 999,95 €	79 999,95 €	**73 081,92 €**	**73 081,92 €**
LEV 37-3	Renforcement de levée à Saint-Pierre-des-corps	juin 2010	2010	34210	1 700 000,00 €	688 300,00 €	688 308,22 €	**688 300,00 €**	566 610,00 €	229 410,39 €	**229 413,13 €**	**229 410,39 €**
LEV 37-13	Aménagement de vanne, clapets et déboisements-trx 2011	juin 2010	2010	34213	135 000,00 €	135 000,00 €	133 669,26 €	**133 669,26 €**	44 995,50 €	44 995,50 €	**44 551,96 €**	**44 551,96 €**
LIT 37-2	Restauration du lit- trx 2011	juin 2010	2010	34212	300 000,00 €	300 000,00 €	282 674,33 €	**282 674,33 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**113 069,73 €**	**113 069,73 €**
LEV 41-3	Renforcement de pieds de levée à Veuves (île de la Chaumine)	octobre 2010	2011 / 1e tranche	34975	300 000,00 €	300 000,00 €	299 119,78 €	**299 119,78 €**	99 990,00 €	99 990,00 €	**99 696,62 €**	**99 696,62 €**
LIT 41-2	Restauration du lit- trx 2011-2012	juin 2010	2010	34215	500 000,00 €	500 000,00 €	498 329,22 €	**498 329,22 €**	200 000,00 €	200 000,00 €	**199 338,31 €**	**199 338,31 €**
LEV 45-16 à 18	Etudes de maturation III	juin 2010	2010	34219 37200	450 000,00 €	250 000,00 €	263 637,26 €	**250 000,00 €**	149 985,00 €	83 325,00 €	**83 325,00 €**	**83 325,00 €**
LEV 45-3	Renforcement pied de levée Bouteille	juin 2010	2010	34214	700 000,00 €	950 000,00 €	862 155,37 €	**862 155,37 €**	233 310,00 €	316 635,00 €	**287 356,38 €**	**287 356,38 €**
LEV 45-7	Chemins de service-études, acquisitions et travaux préalables	octobre 2010	2011 / 1e tranche	34974	100 000,00 €	100 000,00 €	9 302,59 €	100 000,00 €	33 330,00 €	33 330,00 €	33 330,00 €	19 999,00 €
LEV 45-22	Restauration de vannes, clapets et bouchures	juin 2010	2010	34217	200 000,00 €	200 000,00 €	195 608,10 €	**200 000,00 €**	66 660,00 €	66 660,00 €	**65 196,18 €**	**65 196,18 €**
LIT 45-3	Traverse d'Orléans : Duit Saint Charles	octobre 2010	2011 / 1e tranche	34977	1 700 000,00 €	900 000,00 €	837 855,29 €	**849 986,98 €**	680 000,00 €	360 000,00 €	**339 994,79 €**	**339 994,79 €**
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2011-2012-2013	juin 2010	2010	34216	300 000,00 €	300 000,00 €	299 966,48 €	**299 966,48 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 986,59 €**	**119 986,59 €**
Opérations soldées			**Totaux :**		**6 918 333 €**	**5 156 633 €**	**4 857 839 €**	**4 951 414 €**	**2 394 880 €**	**1 754 346 €**	**1 688 341 €**	**1 675 007 €**

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

PROGRAMMATIONS 2011

Synthèse

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 18-2 et 3	Lutte contre les animaux fouisseurs et création des chemins de service	juin 2011	2011 / 2e tranche	35701	150 000,00 €	150 000,00 €	148 085,68 €	**148 085,68 €**	49 995,00 €	49 995,00 €	**49 356,96 €**	**49 356,96 €**
LEV 37-8	Chemins de service: acquisitions foncières et travaux préalables	juin 2011	2011 / 2e tranche	35708	250 000,00 €	250 000,00 €	2 222,00 €	**2 222,00 €**	83 325,00 €	83 325,00 €	**740,59 €**	**740,59 €**
LEV 37-13	Aménagement de vanne, clapets et déboisements-trx 2012	juin 2011	2011 / 2e tranche	35710	125 000,00 €	125 000,00 €	123 831,00 €	**123 831,00 €**	41 662,50 €	41 662,50 €	**41 272,87 €**	**41 272,87 €**
LEV 37-14	Renforcement de levées à Langeais	juin 2011	2011 / 2e tranche	35707	970 000,00 €	970 000,00 €	955 195,65 €	955 195,65 €	323 301,00 €	323 301,00 €	323 301,00 €	274 805,00 €
LIT 37-2	Restauration du lit-trx 2012	juin 2011	2011 / 2e tranche	35711	300 000,00 €	300 000,00 €	299 977,25 €	**299 977,25 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 990,71 €**	**119 990,71 €**
LEV 41-5	Création de chemins de service associés à la protection de pied de levée côté Loire	juin 2011	2011 / 2e tranche	35712	250 000,00 €	250 000,00 €	249 918,65 €	**249 918,65 €**	83 325,00 €	83 325,00 €	**83 297,89 €**	**83 297,89 €**
LEV 45-6	Acquisition de la binette à Bou	juin 2011	2011 / 2e tranche	35703	300 000,00 €	300 000,00 €	293 507,52 €	**293 507,52 €**	99 990,00 €	99 990,00 €	**97 675,02 €**	**97 675,02 €**
LEV 45-25	Renforcement expérimental de levée par recouvrement sur plusieurs zones du val d'Orléans	juin 2011	2011 / 2e tranche	35705	500 000,00 €	500 000,00 €	529 969,78 €	**529 969,78 €**	166 650,00 €	166 650,00 €	**166 650,00 €**	**166 650,00 €**
LEV 45-26	Renforcement de pied de levée sur le site de Melleray (château de l'isle)	juin 2011	2011 / 2e tranche	37199	890 000,00 €	550 000,00 €	529 312,00 €	**529 312,00 €**	296 637,00 €	110 000,00 €	**105 862,40 €**	**105 862,40 €**
Opérations soldées			**Totaux :**		**3 735 000 €**	**3 395 000 €**	**3 132 020 €**	**3 132 020 €**	**1 264 886 €**	**1 078 249 €**	**988 147 €**	**939 651 €**

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

PROGRAMMATION 2012

Synthèse

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LIT 18-4	Restauration du lit suite étude de définition	juin 2012	2012	32555	100 000,00 €	100 000,00 €	99 901,51 €	**99 901,51 €**	40 000,00 €	40 000,00 €	**39 960,60 €**	**39 960,60 €**
LEV 37-1	Renforcement de levée à Amboise	février 2012	2012	37204	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 319 506,58 €	1 300 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	230 000,00 €
LEV 37-13	Aménagement de vannes et clapets et déboisement et lutte contre les animaux fouisseurs -trx 2013	juin 2012	2012	37789	250 000,00 €	250 000,00 €	247 324,85 €	**247 324,85 €**	83 325,00 €	83 325,00 €	**82 433,09 €**	**82 433,09 €**
LIT 37-2	Restauration du lit-trx 2013	juin 2012	2012	37788	300 000,00 €	300 000,00 €	299 198,38 €	**299 198,38 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 679,35 €**	**119 679,35 €**
LEV 41-4	Renforcement du corps de digue à Veuves	octobre 2012	2013 / 1e tranche	38033	2 200 000,00 €	1 300 000,00 €	1 019 295,28 €	1 300 000,00 €	440 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	224 000,00 €
LEV 41-5	Créations de chemins de service-3ème phase (La Saulas)	juin 2012	2012	37787	400 000,00 €	400 000,00 €	399 007,72 €	**399 007,72 €**	133 320,00 €	133 320,00 €	**132 989,27 €**	**132 989,27 €**
LEV 45-27	Renforcement de pied de levée à Jargeau	octobre 2012	2013 / 1e tranche	38037	410 000,00 €	410 000,00 €	81 710,90 €	410 000,00 €	82 000,00 €	82 000,00 €	82 000,00 €	8 200,00 €
LEV 45-28	Renforcement des pied de levée sur le site de Sully-sur-Loire amont	octobre 2012	2013 / 1e tranche	38040	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	801 455,81 €	1 200 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	132 000,00 €
LEV 45-11	Renforcement de pied de levée entre Bou et Chécy	octobre 2012	2013 / 1e tranche	37197	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	765 175,83 €	**765 175,83 €**	260 000,00 €	260 000,00 €	**260 000,00 €**	**153 035,17 €**
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2012-2013	octobre 2012	2012	37786	300 000,00 €	300 000,00 €	299 965,78 €	**300 000,00 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 986,31 €**	**119 986,31 €**
Opérations soldées			**Totaux :**		**7 760 000 €**	**6 860 000 €**	**5 332 543 €**	**6 320 608 €**	**1 778 645 €**	**1 598 645 €**	**1 597 049 €**	**1 242 284 €**

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

PROGRAMMATION 2013

Synthèse

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 18-6	Renforcement du pied de la levée sur les vals de Cours-les-barres et d'Herry	juin 2013	2013 / 2e tranche	38030	1 350 000,00 €	1 350 000,00 €	433 253,65 €	1 350 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	189 000,00 €
LIT 18-2	Restauration du lit à Cosne sur Loire	octobre 2013	2014 / 1e tranche	38960	120 000,00 €	120 000,00 €	119 803,42 €	**119 803,42 €**	24 000,00 €	24 000,00 €	**23 960,68 €**	**23 960,68 €**
LEV 37-2 et 3 LEV 37-15	Renforcement de corps de digues Tours amont -1ère phase : Montlouis et St Pierre des corps Renforcement pied de levée à St Genough	juin 2013	2013 / 2e tranche	38967 38965	4 900 000,00 €	4 900 000,00 €	845 225,49 €	4 900 000,00 €	845 000,00 €	845 000,00 €	845 000,00 €	776 935,00 €
LEV 37-16	Etudes et travaux géotechniques Tours amont	octobre 2013	2014 / 1e tranche	39332	562 500,00 €	562 500,00 €	56 336,65 €	562 500,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	12 500,00 €
LEV 45-12	Renforcement de pieds de levée à Mareau aux Prés	juin 2013	2013 / 2e tranche	38961	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	388 454,65 €	1 100 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	154 000,00 €
LEV 45-19	Etude des vals du Giennois (MO EPL)	juin 2013	2013 / 2e tranche	38982	500 000,00 €	500 000,00 €	412 626,87 €	**500 000,00 €**	225 000,00 €	225 000,00 €	**185 682,09 €**	**185 682,09 €**
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2014	juin 2013	2013 / 2e tranche	38962	250 000,00 €	250 000,00 €	212 385,24 €	250 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	70 000,00 €
Opérations soldées			**Totaux :**		**8 782 500 €**	**8 782 500 €**	**2 468 086 €**	**8 782 303 €**	**1 709 000 €**	**1 709 000 €**	**1 669 643 €**	**1 412 078 €**

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

PROGRAMMATIONS 2014-2015

Synthèse

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LIT 18-39961	Restauration du lit à Mesves-sur-Loire	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39961	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €
LEV 37-40078	Etudes et travaux pieds de la levée de l'Authion	juillet 2015	2014 / 2e tranche	40078	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	80 000,00 €
LIT 37-2 - 39953	Restauration du lit - travaux 2015	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39953	190 000,00 €	190 000,00 €	0,00 €	190 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	50 000,00 €
LEV 45-39958	Renforcement du pied de levées sur le site des Prouteaux - Les Places	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39958	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	66 000,00 €
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2015	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39959	240 000,00 €	240 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	96 000,00 €	96 000,00 €	96 000,00 €	64 000,00 €
Opérations soldées			**Totaux :**		**2 780 000 €**	**2 780 000 €**	**0 €**	**2 780 000 €**	**542 000 €**	**542 000 €**	**542 000 €**	**280 000 €**

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

Synthèse Cher

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 18-1	Etudes de maturation sur les levées	2008	2007-2008	31541	160 000,00 €	160 000,00 €	110 048,44 €	160 000,00 €	53 328,00 €	53 328,00 €	53 328,00 €	45 329,00 €
LEV 18-4	Déboisement des levées	2008	2007-2008	31545	700 000,00 €	700 000,00 €	666 474,01 €	**666 474,01 €**	233 310,00 €	233 310,00 €	**222 135,79 €**	**222 135,79 €**
LEV 18-5	Renforcement levées Espagne	2009	2009	32057	820 000,00 €	520 000,00 €	499 731,67 €	**499 731,67 €**	273 306,00 €	173 316,00 €	**166 560,57 €**	**166 560,57 €**
LEV 18-7	Etudes des vals du Cher (MO EP Loire)	juin 2010	2010	34158	533 333,00 €	533 333,00 €	487 212,81 €	**487 212,81 €**	79 999,95 €	79 999,95 €	**73 081,92 €**	**73 081,92 €**
LEV 18-2 et 3	Lutte contre les animaux fouisseurs et création des chemins de service	juin 2011	2011 / 2e tranche	35701	150 000,00 €	150 000,00 €	148 085,68 €	**148 085,68 €**	49 995,00 €	49 995,00 €	**49 356,96 €**	**49 356,96 €**
LEV 18-6	Renforcement du pied de la levée sur les vals de Cours-les-barres et d'Herry	juin 2013	2013 / 2e tranche	38030	1 350 000,00 €	1 350 000,00 €	433 253,65 €	1 350 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	189 000,00 €
Total Levées 18					***3 713 333,00 €***	***3 413 333,00 €***	***2 344 806,26 €***	***3 311 504,17 €***	***959 938,95 €***	***859 948,95 €***	***834 463,24 €***	***745 464,24 €***
LIT 18-1	Etudes de maturation relatives à la restauration du lit	2008	2007-2008	31548	120 000,00 €	120 000,00 €	121 825,00 €	**120 000,00 €**	48 000,00 €	48 000,00 €	**48 000,00 €**	**48 000,00 €**
LIT 18-3	Travaux de restauration du lit de la Loire à la Charité-sur-Loire et la Chapelle-Montlinard	2008	2007-2008	30754	500 000,00 €	100 000,00 €	97 718,55 €	**97 718,55 €**	200 000,00 €	40 000,00 €	**39 087,42 €**	**39 087,42 €**
LIT 18-4	Restauration du lit suite étude de définition	juin 2012	2012	32555	100 000,00 €	100 000,00 €	99 901,51 €	**99 901,51 €**	40 000,00 €	40 000,00 €	**39 960,60 €**	**39 960,60 €**
LIT 18-2	Restauration du lit à Cosne sur Loire	octobre 2013	2014 / 1e tranche	38960	120 000,00 €	120 000,00 €	119 803,42 €	**119 803,42 €**	24 000,00 €	24 000,00 €	**23 960,68 €**	**23 960,68 €**
LIT 18-39961	Restauration du lit à Mesves-sur-Loire	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39961	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €
Total Lit 18					***990 000,00 €***	***590 000,00 €***	***439 248,48 €***	***587 423,48 €***	***342 000,00 €***	***182 000,00 €***	***181 008,70 €***	***171 008,70 €***
Total Lit et Levées 18					***4 703 333,00 €***	***4 003 333,00 €***	***2 784 054,74 €***	***3 898 927,65 €***	***1 301 938,95 €***	***1 041 948,95 €***	***1 015 471,94 €***	***916 472,94 €***

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

Synthèse Indre-et-Loire

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 37-4 à 8	Etudes de maturation relatives aux levées	2008	2007-2008	37203	1 030 000,00 €	1 030 000,00 €	1 030 000,00 €	**1 030 000,00 €**	343 299,00 €	343 299,00 €	**343 299,00 €**	**343 299,00 €**
LEV 37-9	Lutte contre les animaux fouisseurs	2008	2007-2008	30751	550 000,00 €	550 000,00 €	443 753,44 €	**443 753,44 €**	183 315,00 €	183 315,00 €	**147 903,19 €**	**147 903,19 €**
LEV 37-2	Renforcement levées à Montlouis	2009	2009	32058	2 700 000,00 €	595 700,00 €	595 770,54 €	**595 770,54 €**	899 910,00 €	198 546,81 €	**198 546,81 €**	**198 546,81 €**
LEV 37-13	Aménagement de bouchure, vannes et clapets	2009	2009	32552	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	**200 000,00 €**	66 660,00 €	66 660,00 €	**66 660,00 €**	**66 660,00 €**
LEV 37-3	Renforcement de levée à Saint-Pierre-des-corps	juin 2010	2010	34210	1 700 000,00 €	688 300,00 €	688 308,22 €	**688 300,00 €**	566 610,00 €	229 410,39 €	**229 413,13 €**	**229 410,39 €**
LEV 37-13	Aménagement de vanne, clapets et déboisements-trx 2011	juin 2010	2010	34213	135 000,00 €	135 000,00 €	133 669,26 €	**133 669,26 €**	44 995,50 €	44 995,50 €	**44 551,96 €**	**44 551,96 €**
LEV 37-8	Chemins de service: acquisitions foncières et travaux préalables	juin 2011	2011 / 2e tranche	35708	250 000,00 €	250 000,00 €	2 222,00 €	**2 222,00 €**	83 325,00 €	83 325,00 €	**740,59 €**	**740,59 €**
LEV 37-13	Aménagement de vanne, clapets et déboisements-trx 2012	juin 2011	2011 / 2e tranche	35710	125 000,00 €	125 000,00 €	123 831,00 €	**123 831,00 €**	41 662,50 €	41 662,50 €	**41 272,87 €**	**41 272,87 €**
LEV 37-14	Renforcement de levées à Langeais	juin 2011	2011 / 2e tranche	35707	970 000,00 €	970 000,00 €	955 195,65 €	970 000,00 €	323 301,00 €	323 301,00 €	323 301,00 €	274 805,00 €
LEV 37-1	Renforcement de levée à Amboise	février 2012	2012	37204	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 319 506,58 €	1 300 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	230 000,00 €
LEV 37-13	Aménagement de vannes et clapets et déboisement et lutte contre les animaux fouisseurs -trx 2013	juin 2012	2012	37789	250 000,00 €	250 000,00 €	247 324,85 €	**247 324,85 €**	83 325,00 €	83 325,00 €	**82 433,09 €**	**82 433,09 €**
LEV 37-2 et 3 LEV 37-15	Renforcement de corps de digues Tours amont -1ère phase : Montlouis et St Pierre des corps Renforcement pied de levée à St Genough	juin 2013	2013 / 2e tranche	38967 38965	4 900 000,00 €	4 900 000,00 €	845 225,49 €	4 900 000,00 €	845 000,00 €	845 000,00 €	845 000,00 €	774 935,00 €
LEV 37-16	Etudes et travaux géotechniques Tours amont	octobre 2013	2014 / 1e tranche	39332	562 500,00 €	562 500,00 €	56 336,65 €	562 500,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	12 500,00 €
LEV 37-40078	Etudes et travaux pieds de la levée de l'Authion	2015	2014 / 2e tranche	40078	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	80 000,00 €
Total Levées 37					***15 872 500,00 €***	***12 756 500,00 €***	***6 641 143,68 €***	***12 397 371,09 €***	***4 006 403,00 €***	***2 967 840,20 €***	***2 848 121,64 €***	***2 527 057,90 €***
LIT 37-2	Travaux de restauration du lit de la Loire - travaux 2009	2008	2007-2008	31550	300 000,00 €	300 000,00 €	278 126,99 €	**278 126,99 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**111 250,80 €**	**111 250,80 €**
LIT 37-1	Etude restauration lit	2009	2009	32060	300 000,00 €	300 000,00 €	267 426,05 €	300 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	102 000,00 €
LIT 37-2	Restauration du lit	2009	2009	32551	300 000,00 €	300 000,00 €	292 810,22 €	**292 810,22 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**117 124,09 €**	**117 124,09 €**
LIT 37-2	Restauration du lit- trx 2011	juin 2010	2010	34212	300 000,00 €	300 000,00 €	282 674,33 €	**282 674,33 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**113 069,73 €**	**113 069,73 €**
LIT 37-2	Restauration du lit-trx 2012	juin 2011	2011 / 2e tranche	35711	300 000,00 €	300 000,00 €	299 977,25 €	**299 977,25 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 990,71 €**	**119 990,71 €**
LIT 37-2	Restauration du lit-trx 2013	juin 2012	2012	37788	300 000,00 €	300 000,00 €	299 198,38 €	**299 198,38 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 679,35 €**	**119 679,35 €**
LIT 37-2 - 39953	Restauration du lit - travaux 2015	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39953	190 000,00 €	190 000,00 €	0,00 €	190 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	76 000,00 €	50 000,00 €
Total Lit 37					***1 990 000,00 €***	***1 990 000,00 €***	***1 720 213,22 €***	***1 942 787,17 €***	***796 000,00 €***	***796 000,00 €***	***777 114,68 €***	***733 114,68 €***
Total Lit et Levées 37					***17 862 500,00 €***	***14 746 500,00 €***	***8 361 356,90 €***	***14 340 158,26 €***	***4 802 403,00 €***	***3 763 840,20 €***	***3 625 236,32 €***	***3 260 172,58 €***

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

Synthèse Loir-et-Cher

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 41-3 et 4	Etudes de maturation sur les levées	2008	2007-2008	31551	450 000,00 €	280 000,00 €	279 124,09 €	**279 124,09 €**	149 985,00 €	93 324,00 €	**93 032,06 €**	**93 032,06 €**
LEV 41-5	Création de chemins de service	2008	2007-2008	31552	400 000,00 €	400 000,00 €	398 236,40 €	**398 236,40 €**	133 320,00 €	133 320,00 €	**132 732,19 €**	**132 732,19 €**
LEV 41-3	Renforcement de pieds de levée à Veuves (île de la Chaumine)	octobre 2010	2011 / 1e tranche	34975	300 000,00 €	300 000,00 €	299 119,78 €	**299 119,78 €**	99 990,00 €	99 990,00 €	**99 696,62 €**	**99 696,62 €**
LEV 41-5	Création de chemins de service associés à la protection de pied de levée côté Loire	juin 2011	2011 / 2e tranche	35712	250 000,00 €	250 000,00 €	249 918,65 €	**249 918,65 €**	83 325,00 €	83 325,00 €	**83 297,89 €**	**83 297,89 €**
LEV 41-4	Renforcement du corps de digue à Veuves	octobre 2012	2013 / 1e tranche	38033	2 200 000,00 €	1 300 000,00 €	1 019 295,28 €	1 300 000,00 €	440 000,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €	224 000,00 €
LEV 41-5	Créations de chemins de service-3ème phase (La Saulas)	juin 2012	2012	37787	400 000,00 €	400 000,00 €	399 007,72 €	**399 007,72 €**	133 320,00 €	133 320,00 €	**132 989,27 €**	**132 989,27 €**
Total Levées 41					***4 000 000,00 €***	***2 930 000,00 €***	***2 644 701,92 €***	***2 925 406,64 €***	***1 039 940,00 €***	***803 279,00 €***	***801 748,03 €***	***765 748,03 €***
LIT 41-1	Etude globale de restauration du lit	2008	2007-2008	31553	100 000,00 €	100 000,00 €	87 908,79 €	**100 000,00 €**	40 000,00 €	40 000,00 €	**39 666,34 €**	**39 666,34 €**
LIT 41-2	Restauration du lit- trx 2011-2012	juin 2010	2010	34215	500 000,00 €	500 000,00 €	498 329,22 €	**498 329,22 €**	200 000,00 €	200 000,00 €	**199 338,31 €**	**199 338,31 €**
Total Lit 41					***600 000,00 €***	***600 000,00 €***	***586 238,01 €***	***598 329,22 €***	***240 000,00 €***	***240 000,00 €***	***239 004,65 €***	***239 004,65 €***
Total Lit et Levées 41					***4 600 000,00 €***	***3 530 000,00 €***	***3 230 939,93 €***	***3 523 735,86 €***	***1 279 940,00 €***	***1 043 279,00 €***	***1 040 752,68 €***	***1 004 752,68 €***

PLAN LOIRE 2007-2013

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

Synthèse Loiret

N° opération	Libellé opération	Année de programmation plan Loire	Programmation Région Centre	Numéro PRESAGE	Montant conventionné initial	Montant conventionné réajusté	Réalisation au 31/12/2014	Solde / solde prévisionnel	Participation Région Centre initiale	Participation Région Centre réajustée	Participation Région Centre réajustée avec opérations soldées	Participation Région Centre versée au 31/12/2015
LEV 45-1	Renforcement de la levée de Sandillon	2007	2007-2008	31536	2 600 000,00 €	2 000 000,00 €	1 911 546,61 €	**1 911 546,61 €**	866 580,00 €	666 600,00 €	**637 118,49 €**	**637 118,49 €**
LEV 45-2 à 7	Etudes de maturation relatives aux levées	2007	2007-2008	31534	325 000,00 €	325 000,00 €	325 000,00 €	**325 000,00 €**	108 322,50 €	108 322,50 €	**108 322,50 €**	**108 322,50 €**
LEV 45-20	Etude des vals de l'Orléanais	2008	2007-2008	31554	1 000 000,00 €	500 000,00 €	370 140,80 €	**371 689,43 €**	333 300,00 €	166 650,00 €	**123 367,93 €**	**123 884,09 €**
LEV 45-8 à 14	Etude de maturation II	2009	2009	32061	330 000,00 €	330 000,00 €	330 935,69 €	**330 000,00 €**	109 989,00 €	109 989,00 €	**109 989,00 €**	**109 989,00 €**
LEV 45-2	Renforcement pied de levée Rio (1ere phase)	2009	2009	32557	150 000,00 €	150 000,00 €	90 243,02 €	**90 243,02 €**	49 995,00 €	49 995,00 €	**30 078,00 €**	**30 078,00 €**
LEV 45-5	Renforcement voile étanche Saint-Père-sur-Loire	2009	2009	32558	850 000,00 €	750 000,00 €	741 962,96 €	**741 962,96 €**	283 305,00 €	249 975,00 €	**247 296,25 €**	**247 296,25 €**
LEV 45-23	Renforcement pied de levées à Germigny	2009	2009	32561	150 000,00 €	150 000,00 €	53 622,96 €	**53 622,96 €**	49 995,00 €	49 995,00 €	**17 872,86 €**	**17 872,86 €**
LEV 45-16 à 18	Etudes de maturation III	juin 2010	2010	34219 37200	450 000,00 €	250 000,00 €	263 637,26 €	**250 000,00 €**	149 985,00 €	83 325,00 €	**83 325,00 €**	**83 325,00 €**
LEV 45-3	Renforcement pied de levée Bouteille	juin 2010	2010	34214	700 000,00 €	950 000,00 €	862 155,37 €	**862 155,37 €**	233 310,00 €	316 635,00 €	**287 356,38 €**	**287 356,38 €**
LEV 45-7	Chemins de service-études, acquisitions et travaux préalables	octobre 2010	2011 / 1e tranche	34974	100 000,00 €	100 000,00 €	9 302,59 €	100 000,00 €	33 330,00 €	33 330,00 €	33 330,00 €	19 999,00 €
LEV 45-22	Restauration de vannes, clapets et bouchures	juin 2010	2010	34217	200 000,00 €	200 000,00 €	195 608,10 €	**200 000,00 €**	66 660,00 €	66 660,00 €	**65 196,18 €**	**65 196,18 €**
LEV 45-6	Acquisition de la binette à Bou	juin 2011	2011 / 2e tranche	35703	300 000,00 €	300 000,00 €	293 507,52 €	**300 000,00 €**	99 990,00 €	99 990,00 €	**97 675,02 €**	**97 675,02 €**
LEV 45-25	Renforcement expérimental de levée par recouvrement sur plusieurs zones du val d'Orléans	juin 2011	2011 / 2e tranche	35705	500 000,00 €	500 000,00 €	529 969,78 €	**529 969,78 €**	166 650,00 €	166 650,00 €	**166 650,00 €**	**166 650,00 €**
LEV 45-26	Renforcement de pied de levée sur le site de Melleray (château de l'isle)	juin 2011	2011 / 2e tranche	37199	890 000,00 €	550 000,00 €	529 312,00 €	**529 312,00 €**	296 637,00 €	110 000,00 €	**105 862,40 €**	**105 862,40 €**
LEV 45-27	Renforcement de pied de levée à Jargeau	octobre 2012	2013 / 1e tranche	38037	410 000,00 €	410 000,00 €	81 710,90 €	410 000,00 €	82 000,00 €	82 000,00 €	82 000,00 €	8 200,00 €
LEV 45-28	Renforcement des pied de levée sur le site de Sully-sur-Loire amont	octobre 2012	2013 / 1e tranche	38040	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	801 455,81 €	1 200 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	132 000,00 €
LEV 45-11	Renforcement de pied de levée entre Bou et Chécy	octobre 2012	2013 / 1e tranche	37197	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	765 175,83 €	**765 175,83 €**	260 000,00 €	260 000,00 €	**260 000,00 €**	**153 035,17 €**
LEV 45-12	Renforcement de pieds de levée à Mareau aux Prés	juin 2013	2013 / 2e tranche	38961	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	388 454,65 €	1 100 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	154 000,00 €
LEV 45-19	Etude des vals du Giennois (MO EPL)	juin 2013	2013 / 2e tranche	38982	500 000,00 €	500 000,00 €	412 626,87 €	**500 000,00 €**	225 000,00 €	225 000,00 €	**185 682,09 €**	**185 682,09 €**
LEV 45-39958	Renforcement du pied de levées sur le site des Prouteaux - Les Places	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39958	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	66 000,00 €
Total Levées 45					***14 055 000,00 €***	***12 565 000,00 €***	***8 956 368,72 €***	***11 570 677,96 €***	***3 975 048,50 €***	***3 405 116,50 €***	***3 201 122,10 €***	***2 799 542,43 €***
LIT 45-1 et 3	Etude globale de restauration du lit et étude du duit St Charles à Olréans	2007	2007-2008	31539	400 000,00 €	400 000,00 €	334 415,24 €	**334 415,24 €**	160 000,00 €	160 000,00 €	133 766,10 €	136 000,00 €
LIT 45-4	Etude de restauration du lit à Ousson-Châtillon	2008	2007-2008	31556	200 000,00 €	200 000,00 €	167 023,76 €	200 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	48 000,00 €
LIT 45-5	Travaux de restauration du lit	2008	2007-2008	31557	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	**300 000,00 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**120 000,00 €**	**120 000,00 €**
LIT 45-3	Traverse d'Orléans : Duit Saint Charles	octobre 2010	2011 / 1e tranche	34977	1 700 000,00 €	900 000,00 €	837 855,29 €	**849 986,98 €**	680 000,00 €	360 000,00 €	**339 994,79 €**	**339 994,79 €**
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2011-2012-2013	juin 2010	2010	34216	300 000,00 €	300 000,00 €	299 966,48 €	**299 966,48 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 986,59 €**	**119 986,59 €**
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2012-2013	octobre 2012	2012	37786	300 000,00 €	300 000,00 €	299 965,78 €	**300 000,00 €**	120 000,00 €	120 000,00 €	**119 986,31 €**	**119 986,31 €**
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2014	juin 2013	2013 / 2e tranche	38962	250 000,00 €	250 000,00 €	212 385,24 €	250 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	70 000,00 €
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2015	octobre 2014	2014 / 2e tranche	39959	240 000,00 €	240 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	96 000,00 €	96 000,00 €	96 000,00 €	64 000,00 €
Total Lit 45					***3 690 000,00 €***	***2 890 000,00 €***	***2 451 611,79 €***	***2 774 368,70 €***	***1 476 000,00 €***	***1 156 000,00 €***	***1 109 733,79 €***	***1 017 967,69 €***
Total Lit et Levées 45					***17 745 000,00 €***	***15 455 000,00 €***	***11 407 980,51 €***	***14 345 046,66 €***	***5 451 048,50 €***	***4 561 116,50 €***	***4 310 855,90 €***	***3 817 510,12 €***

ETABLISSEMENT PUBLIC Loire

2 quai du Fort Alleaume
CS 55708
45057 Orléans Cedex 2
tél. 02 46 47 03 21
fax 09 70 65 01 06
direction@eptb-loire.fr