

# Mise en œuvre des programmes d'action 2018 des SAGE et CT portés par l'Etablissement

## 1. Etat d'avancement des actions délibérées

La présente note vise à établir un état d'avancement des programmes d'action 2018 des SAGE et contrats territoriaux approuvés lors du Comité Syndical du 13 décembre 2017.

Ainsi, il ressort du tableau présenté ci-dessous que sur les 15 études programmées, 3 marchés ont été notifiés, 5 ont fait l'objet d'un appel d'offres et 7 devraient prochainement être lancés en consultation.

Il peut être noté que 3 marchés concernent des actions inter-SAGE et/ou mutualisées : « Zones d'expansion de Crues » (2 SAGE + 1 CT), « Nappe du Devès » (2 SAGE) et Etude Hydrologie Milieux Usages Climat Allier (2 SAGE).

En lien avec ces prestations, 13 demandes de subvention ont été déposées auprès des services de l'Agence de l'eau. Au moment de la rédaction de la présente note, 4 attributions de financement ont été enregistrées pour un montant total de 49 800 € et pour 10 autres dossiers (près de 1,2 M€ demandés), la décision est reportée en octobre prochain. Cette situation devrait avoir pour conséquence directe d'empêcher la notification de certaines études en temps utile, également d'impacter le taux d'engagement et plus encore celui de mandatement de l'exercice 2018 du service Aménagement et Gestion des Eaux.

	Libellé	Consultation entreprises	Subvention Agence de l'eau
SAGE Loir	Etude « Zones d'expansion de Crues »	Prochainement	En attente
	Sensibilisation Résilience du territoire	Notifié	Attribuée
SAGE Allier aval	Inventaire Zones Humides	En cours	En attente
	Schéma de gestion de l'espace de mobilité	Prochainement	Non demandée
	Etude 2 gravières	Rédaction du CCTP à venir	Non demandée
SAGE Cher aval	Etude Hydrologie Milieux Usages Climat	En cours	En attente
Continuité écologique	Géotechnie Mayenne	Prochainement	Attribuée
SAGE Loiret	Suivi qualité	Notifié	Attribuée
SAGE Yèvre-Auron	Etude « Zones d'expansion de Crues »	Prochainement	En attente
SAGE Loire en 42	Etude « Pavage de la Loire »	Prochainement	En attente
CT Val Allier	Etude « Zones d'expansion de Crues »	Prochainement	En attente
CT Val Cher	Suivi migrateurs 2018	Notifié	Attribuée
SAGE Loire amont	Inventaire Zones Humides	Réalisée	En attente
SAGE Haut Allier - Loire amont	Nappe du Devès	Réalisée	En attente
SAGE Allier aval – Haut Allier	Etude Hydrologie Milieux Usages Climat	Réalisée	En attente

2 stages ont été prévus dans les programmes d'action 2018. Sur le bassin du Loir, la consolidation de l'inventaire des plans d'eau dans le but de mieux appréhender leurs impacts potentiels sur la ressource en eau est en cours. En revanche, suite au désistement à la dernière minute de la candidate retenue, la poursuite des inventaires de terrain des zones humides sur la partie du bassin de la Sioule comprise dans le département de l'Allier n'a pas pu être engagée. Cela a toutefois permis de répondre favorablement à la demande intervenue au 1<sup>er</sup> trimestre 2018, d'accueillir un stagiaire pour réaliser une analyse de faisabilité des méthodes de caractérisation du transit sédimentaire pour la rivière Allier.

Par ailleurs, dans le cadre des réflexions relatives à la (re)structuration de la maîtrise d'ouvrage en lien avec la compétence GEMAPI et la déclinaison opérationnelle de SAGE portés par l'Etablissement, le Comité Syndical de juillet 2017 a autorisé le recrutement (accroissement temporaire d'activités), pour une année, de deux agents de catégorie A. Les missions de préfiguration des 3 contrats territoriaux sur les bassins du Cher et du Haut-Allier ne seront pas terminées à la fin des contrats en cours de ces deux ingénieurs.

Le recours à l'accroissement temporaire d'activités n'étant plus possible réglementairement pour ces agents (recrutement possible pour une durée maximum de 12 mois sur une période de 18 mois), il est proposé au Comité Syndical d'inscrire au tableau des effectifs, pour le besoin des services, deux postes d'ingénieur correspondant à la temporalité de l'action et des cofinancements prévus, à savoir du 20 septembre au 31 décembre 2018 pour le poste basé à Montluçon (03) et du 16 octobre au 31 décembre 2018 pour celui basé à Langeac (43).

**Il est proposé au Comité Syndical d'approuver la délibération correspondante.**

## **2. Complément au plan d'action du SAGE Val Dhuy Loiret**

En réponse à une nouvelle sollicitation de la CLE en fin de premier trimestre 2018, il est proposé de mener une action « Assises du Loiret – Phase 2 », qui vise, dans un premier temps à accompagner cette instance dans la consolidation du plan d'actions issu de la phase 1, et ainsi, fournir aux futurs maîtres d'ouvrages des éléments (d'ordre financier, technique, calendaire, ...) leur permettant d'estimer le niveau de faisabilité des projets inscrits dans cette programmation. Dans un second temps, il s'agira d'accompagner la CLE en maintenant la dynamique engagée lors de la phase 1 en matière de mobilisation des acteurs du territoire et du grand public. Il est ainsi prévu un premier évènement de présentation du plan d'actions aux différents partenaires au dernier trimestre 2018. Ce marché, d'une durée de 2 ans et d'un montant estimé à 75 000 €TTC, serait financé par l'Agence de l'eau au travers du Contrat territorial et par Orléans Métropole.

**Il est proposé au Comité Syndical d'approuver la délibération correspondante.**